INVENTARIO GENERAL DE LA RED DE SANEAMIENTO OCTUBRE 2026

Materiales

SECCIONES	HORMIGÓN	PVC	POLIETILENO	PIEDRA M.	LADRILLO	FIBROCEMENTO	OTROS	RED REHABILITADA	Total m/l	Total %
Atarjea	**12.229**			**484**	**373**		**4**	**1.983**	**15.072**	**1,73%**
Hasta 50 cm	10.547			147	369			1.983	13.045	1,50%
Desde 50 cm	1.682			337	4		4		2.027	0,23%
Bóveda	**19.019**			**165**	**1.069**			**636**	**20.889**	**2,40%**
Hasta 1m de anchura	5.028			120	1.061			636	6.845	0,79%
De 1 a 2 m de anchura	4.984			26	8				5.018	0,58%
De 2 a 3 m de anchura	4.899								4.899	0,56%
De 3 a 4 m de anchura	**4.107**			**19**					4.126	0,47%
Circular	**329.535**	**41.247**	**164.444**	**21**	**25**	**204.438**	**6.520**	**20.603**	**766.834**	**88,03%**
Hasta 40 cm de diámetro	**200.814**	**32.397**	**127.758**	**21**	**25**	**154.434**	**5.552**	**13.499**	534.500	61,36%
Desde 40 cm de diámetro	**128.721**	**8.850**	**36.687**			**50.004**	**968**	**7.104**	232.333	26,67%
Lenticular	**7.244**								**7.244**	**0,83%**
Hasta 3 m de anchura	1.810								1.810	0,21%
De 3 a 4 m de anchura	3.482								3.482	0,40%
Desde 4 m de anchura	**1.952**								1.952	0,22%
Ovoide	**53.634**			**83**	**11**			**4.848**	**58.576**	**6,72%**
Hasta 65 x 115 cm	14.548			83	11			3.036	17.678	2,03%
De 70x95 a 100x185 cm	26.323							1.629	27.952	3,21%
De 110x160 a 350x230 cm	**12.763**							**183**	12.946	1,49%
Marcos	**2.504**				**1**				**2.505**	**0,29%**
OTRAS	**31**	**1**							**32**	**0,00%**
Total Metros Lineales	**424.195**	**41.248**	**164.444**	**753**	**1.479**	**204.438**	**6.525**	**28.069**	**871.151**	**100,00%**
Total %	48,69%	4,73%	18,88%	0,09%	0,17%	23,47%	0,75%	3,22%	**100,00%**	

Tipo Red	Metros
IMPULSIONES	21.994
POR GRAVEDAD	849.107
Total ml.	**871.101**

Elementos de la Red	Total
IMBORNALES	31.431
POZOS DE VERTIDO	35.304